



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGUEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE/ JOSE MARIA ROBLES (BLOQUE NORTE)	\$168,459.49	\$168,459.49	X				EJECUTADA
2. REPARACION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE/ GREGORIO LUPERON (BLOQUE NORTE)	\$1,369,831.85	\$ 1,335,364.27	X				EN EJECUCION
3. CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y ALCANTARILLADOS	CALLE/ 7 SECTOR ANAMUYA I (BLOQUE NORTE)	\$2,103,733.64	\$2,103,733.64	X				EJECUTADA
4. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE 25 (BLOQUE NORTE)	\$199,504.63	\$0.00				X	SIN EJECUTAR
5. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE 27 (BLOQUE NORTE)	\$1,800,495.37	\$1,075,160.18		X			EN EJECUCION
6. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE JUAN NEPUCEMO RAVELO (BLOQUE SUR)	\$1,459,651.42	\$1,146,189.87		X			EN EJECUCION
7. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE DIOS PROVEERA (BLOQUE SUR)	\$540,000.00	\$535,363.50	X				EJECUTADA
8. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE ROSELIA CEDENO (BLOQUE SUR)	\$1,420,904.79	\$737,062.02			X		EN EJECUCION

HA



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
9. CONSTRUCCION DE 6 BADENES	DIFERENTES CALLES (BLOQUE SUR)	\$566,078.61	\$472,641.56		X			EN EJECUCION
10. CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	DETRÁS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO UASD (CURE) (BLOQUE SUR)	\$1,151,136.34	\$1,151,081.55	X				EJECUTADA
11. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE CRISTO REY (BLOQUE SUR)	\$1,111,287.90	\$813,627.31	X				EN EJECUCION
12. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE ANACAONA Y CALLE RENE DEL RISCO BERMUDEZ (BLOQUE SUR)	\$1,204,816.22	\$817,425.18		X			EN EJECUCION
13. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE JOAQUIN BALAGUER (BLOQUE SUR)	\$778,031.79	\$240,453.93			X		EN EJECUCION
14. TERMINACION CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS	CALLE PRINCIPAL (BLOQUE OESTE)	\$851,680.43	\$847,982.00	X				EJECUTADA
15. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE 5TA (LA CHINOLA) (BLOQUE OESTE)	\$600,000.00	\$591,269.53	X				EJECUTADA
16. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE NUEVO AMANECEER (BLOQUE OESTE)	\$575,970.14	\$113,385.00	X				EJECUTADA
17. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE DUARTE (BLOQUE OESTE)	\$545,755.31	\$545,750.00	X				EJECUTADA
18. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE EL OASIS (BLOQUE OESTE)	\$302,148.27	\$302,145.74	X				EJECUTADA



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
19. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE HIGUERO (BLOQUE OESTE)	\$1,161,382.41	\$1,161,381.99	X				EJECUTADA
20. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE BIENVENIDA RUIZ (BLOQUE OESTE)	\$664,726.19	\$0.00				X	SIN EJECUTAR
21. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE H (BLOQUE OESTE)	\$1,510,741.34	\$0.00				X	SIN EJECUTAR
22. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE FELICIANO ROBLES (BLOQUE OESTE)	\$500,000.00	\$0.00				X	SIN EJECUTAR
23. TERMINACION VERJA PERIMETRAL DEL PLAY	BLOQUE OESTE	\$1,184,477.98	\$228,976.39			X		EN EJECUCION
24. TECHADO GRADAS DEL PLAY	BLOQUE OESTE	\$317,732.98	\$305,407.00	X				EJECUTADA
25. CONSTRUCCION DE PUENTES	CALLE PENIEL (BLOQUE OESTE)	\$2,125,721.56	\$417,905.41			X		EN EJECUCION
26. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE LOS CABALLEROS (VILLA CERRO)	\$683,610.46	\$683,610.46	X				EJECUTADA
27. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE JOSE REYES (VILLA CERRO)	\$511,763.63	\$511,764.00	X				EJECUTADA
28. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE ANTONIO DE LA MASA (VILLA CERRO)	\$300,000.00	\$300,000.00	X				EJECUTADA
29. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE MARINO VASQUEZ (VILLA CERRO)	\$1,014,085.13	\$1,014,085.13	X				EJECUTADA

AK



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar			
30. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE BALDOMERO GONZALEZ (VILLA CERRO)	\$986,000.00	\$986,000.00	X				EJECUTADA		
31. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE A (VILLA CERRO)	\$1,573,884.17	\$1,503,023.08	X				EJECUTADA		
32. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE PATRICIO VELOZ (VILLA CERRO)	\$427,000.00	\$427,000.00	X				EJECUTADA		
33. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE MIGDONIO CEDANO (VILLA CERRO)	\$1,425,104.24	\$698,427.88			X		EN EJECUCION		
34. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE PASTOR POUERJET (VILLA CERRO)	\$575,000.00	\$107,210.29			X		EN EJECUCION		
35. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE ORLANDO MARTINEZ (VILLA CERRO)	\$997,089.29	\$991,905.51	X				EJECUTADA		
36. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE JOSE MARTI (VILLA CERRO)	\$1,038,634.67	\$932,727.58		X			EN EJECUCION		
37. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE LAS ORQUIDEAS (VILLA CERRO)	\$1,133,056.31	\$188,842.68			X		EN EJECUCION		

Handwritten mark



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar		
38. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE LOS GIRASOLES (VILLA CERRO)	\$867,000.00	\$0.00				X	SIN EJECUTAR	
39. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE SOLO JEHOVA ES EL PODER (VILLA CERRO)	\$540,090.03	\$438,118.62			X		EN EJECUCION	
40. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE CAMINERO (VILLA CERRO)	\$317,255.68	\$0.00				X	SIN EJECUTAR	
41. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE NARCISO GONZALEZ	\$517,428.91	\$517,429.00	X				EN EJECUCION	
42. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE A (LA PRINCIPAL) (VILLA CERRO)	\$1,653,446.94	\$0.00				X	SIN EJECUTAR	
43. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE C ENLAZA CON EL POLITECNICO (VILLA CERRO)	\$847,000.00	\$0.00				X	SIN EJECUTAR	
44. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE MANUEL NUÑEZ (VILLA CERRO)	\$1,224,721.93	\$0.00				X	SIN EJECUTAR	
45. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (VILLA CERRO)	\$776,000.00	\$0.00				X	SIN EJECUTAR	
46. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE NICOLE (MADERAS NICOLE) (VILLA CERRO)	\$1,361,555.64	\$0.00				X	SIN EJECUTAR	
47. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE BOULEVARD (VILLA CERRO)	\$639,000.00	\$0.00				X	SIN EJECUTAR	
48. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE U (VILLA CERRO)	\$740,263.26	\$725,831.90	X				EN EJECUCION	

E.A.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
49. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE JOSE AUGUSTO GUERRERO (VILLA CERRO)	\$717,602.14	\$0.00				X	SIN EJECUTAR
50. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE GENERAL PEDRO SANTANA (VILLA CERRO)	\$543,866.88	\$0.00				X	SIN EJECUTAR
51. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE ABRAHAM OFI (VILLA CERRO)	\$946,290.82	\$796,812.57	X				EJECUTADA
52. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE FRANCISCO CAMAÑO (VILLA CERRO)	\$648,235.04	\$592,679.15	X				EJECUTADA
53. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE HUGO POLANCO BRITO (VILLA CERRO)	\$714,616.98	\$666,044.15	X				EJECUTADA
54. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE JESUCRISTO, EL BUEN PASTOR (RIO CRUZ)	\$1,446,534.84	\$914,801.37	X				EJECUTADA
55. CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS	CALLE LUIS JULIAN PEREZ (VILLA CERRO)	\$554,000.00	\$546,989.45	X				EJECUTADA
56. CONSTRUCCION LOCAL COMUNITARIO	EL GUANITO (BLOQUE RURAL)	\$1,500,000.00	\$300,000.00			X		EN EJECUCION
57. REMODELACION CAPILLA	COMUNIDAD LA LIMA (BLOQUE RURAL)	\$1,500,000.00	\$0.00				X	SIN EJECUTAR
58. ENCALICHADO CALLES (6,000MT)	BLOQUE RURAL	\$5,411,544.00	\$1,756,029.71			X		EN EJECUCION

Handwritten signature or initials



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
59. CONSTRUCCION POZO TUBULAR	DE EN LOS CERRITO (BLOQUE RURAL)	\$218,893.50	\$211,338.02	X				EN EJECUCION
60. CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL	DE LOS CERRITOS (BLOQUE RURAL)	\$1,282,000.00	\$0.00				X	SIN EJECUTAR
61. CONSTRUCCION LOCAL COMUNITARIO	LOS GUINEOS (BLOQUE RURAL)	\$1,500,000.00					X	SIN EJECUTAR
62. REPARACION CAMINO PRINCIPAL	DE LA LIANADA DEL CERRO (BLOQUE RURAL)	\$1,500,000.00	\$1,470,000.00	X				EJECUADA
TOTAL		\$62,846,843.15	\$32,391,436.11					

FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

30/9/2021
 FECHA

SELLO INSTITUCIÓN



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGUEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – SEPTIEMBRE
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	30	48.39%
Obras en proceso	15	24.19%
Obras pendientes	17	27.42%
TOTAL	62	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
\$62,846,843.15	\$32,391,436.11	\$30,455,407.04	52%