



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - DICIEMBRE

	Obra	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1	Construcción de 8 Badenes en diferentes puntos, Los Prados	1,106,774.18	1,033,192.47	X				EJECUTADA
2	Construcción de Aceras y Contenes C/ 12, Los Ríos de Anamuya I y II	1,208,876.26	1,086,323.34	X				EJECUTADA
3	Construcción de aceras y contenes C/ 2da. (Horizontal), Los Prados I	1,999,945.07	1,798,433.87	X				EJECUTADA
4	Construcción de Aceras y Contenes C/ 6, Los Ríos de Anamuya I y II	289,156.13	260,238.85	X				EJECUTADA
5	Construcción de Aceras y Contenes C/ Altigracia Nells, Las Caobas	1,564,448.09	1,563,272.09	X				EJECUTADA
6	Construcción de aceras y contenes C/ B, Los Prados II	1,320,191.59	1,317,863.24	X				EJECUTADA
7	Construcción de aceras y contenes C/ El Buen Pastor, Los Prados	836,078.39	836,078.39	X				EJECUTADA
8	Construcción de aceras y contenes C/ Hugo Eduardo Polanco Brito, Villa María	769,478.78	769,183.96	X				EJECUTADA
9	Construcción de Aceras y Contenes C/ Las Piedras, Villa Esperanza	492,098.80	492,098.80	X				EJECUTADA
10	Construcción de aceras y contenes C/ Los Girasoles, Villa Paraiso	1,698,110.09	1,529,943.28	X				EJECUTADA
11	Construcción de aceras y contenes C/ Manuel de Jesús, Villa María	1,427,786.30	1,421,827.51	X				EJECUTADA
12	Construcción de Aceras y Contenes C/ Pastoral, Villa Esperanza	1,507,775.12	1,400,076.21	X				EJECUTADA
13	Construcción de aceras y contenes C/ Patria Mirabal, Residencial Anacaona	302,014.13	302,014.12	X				EJECUTADA
14	Reparación Camino Vecinal 2.32Km, Guainabano	3,002,261.86	3,002,260.86	X				EJECUTADA
15	Reparación de Camino Vecinal 1.60 Km, La Llanada del Cerro	1,993,806.79	1,993,802.71	X				EJECUTADA
16	Construcción de aceras y contenes C/ Homero Gonzáles Mena, Residencial Anacaona	1,697,762.40	1,697,174.40	X				EJECUTADA
17	Reparación de camino vecinal El Calichal 1.60Km, Sección El Guanito	1,933,806.79	1,854,018.44	X				EJECUTADA



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – DICIEMBRE

	Obra	PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar			
18	Construcción de 4 Badenes en diferentes puntos, Los Rosales II	545,463.49	540,065.20	X				EJECUTADA		
19	Construcción de 6 badenes, San Francisco	1,275,431.97	1,264,317.00	X				EJECUTADA		
20	Construcción de aceras y contenes C/ D, Los Prados II	679,792.39	645,802.77	X				EJECUTADA		
21	Construcción de aceras y contenes C/ Rodríguez Arísty, La Pangola	1,312,997.53	1,247,347.62	X				EJECUTADA		
22	Construcción de Aceras y Contenes Calle Úrsula Morel, Los Platanitos	2,196,382.61	1,839,304.41	X				EJECUTADA		
23	Construcción de Badén tipo A Calle Emilio Gómez esq. Dr. Canales, Nazaret	142,330.10	142,330.10	X				EJECUTADA		
24	Construcción de aceras y contenes C/ Las Cayenas, Villa Paraíso	301,640.92	286,558.91	X				EJECUTADA		
25	Continuación de Encache de Cañada, 21 de Enero	2,000,000.00	2,000,000.00	X				EJECUTADA		
26	Reparación de Aceras y Contenes C/ Manuel Emilio Gómez, Nazaret	1,327,744.71	1,283,566.71	X				EJECUTADA		
27	Construcción de aceras y contenes C/ Quisqueya, Sajouli	1,956,733.52	1,839,253.79	X				EJECUTADA		
28	Reparación de camino vecinal (Tramo Callejón de La Píra a Salida del Alto de La Paloma), Los Mangos	1,131,135.22	1,065,078.47	X				EJECUTADA		
29	Construcción de Aceras y Contenes C/ José Martí, La Cabrera	762,276.61	762,276.61	X				EJECUTADA		
30	Construcción de Badén C/ Apocalipsis esq. Julio Mejía, Las Caobas	136,862.88	124,420.04	X				EJECUTADA		
31	Construcción de Aceras y Contenes C/ Los Tubos, La Cabrera	1,327,977.49	1,210,151.04	X				EJECUTADA		
32	Construcción de funeraria, Villa Audilia	2,835,807.15	2,835,403.68	X				EJECUTADA		
33	Construcción de Centro de Desarrollo Integral, La Florida	1,977,752.23	1,935,611.90	X				EJECUTADA		
34	Terminación de Cancha Deportiva, Villa Hortencia	2,500,000.00	2,400,106.33	X				EJECUTADA		
35	Construcción de aceras y contenes C/ Emelinda Cedano, La Pangola	343,523.05	343,309.68	X				EJECUTADA		



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - DICIEMBRE

Obra	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN	
	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar		
36	Construcción de Drenaje Pluvial C/ Melida Rodríguez, Juanico Cedano y Juana Saltitopa, Los Soto Abajo	3,528,508.55	3,528,504.97	X			EJECUTADA	
37	Construcción de Aceras y Contenes C/ Dorinda Areché, Lotificación Leo Tavárez	1,499,880.30	1,113,599.54		X		EN EJECUCIÓN	
38	Construcción de aceras y contenes C/ Emilio Morel, Los Rosales II	563,650.33	101,470.67			X	EN EJECUCIÓN	
39	Construcción de aceras y contenes C/ Máximo Grullón, Elio María Montás	1,716,216.35	849,853.18		X		EN EJECUCIÓN	
40	Arreglo Callejón de Florinda, Los Mangos	863,698.50	84,337.39			X	EN EJECUCIÓN	
41	Encache de Cañada, El Obispado	578,160.41	115,610.44			X	EN EJECUCIÓN	
42	Reparación de Aceras y Contenes Calle Dr. Celio Struch, Los Coquitos	1,337,793.92	267,504.81			X	EN EJECUCIÓN	
43	Reparación de Aceras y Contenes Calle Radio Sol (Principal), Brisas del Llano	1,499,137.44	299,819.08			X	EN EJECUCIÓN	
TOTALES		57,491,268.44	50,483,406.88	36	2	5	0	



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – DICIEMBRE
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	36	84%
Obras en Proceso	7	16.28%
Obras Sin Iniciar	0	0.00%
TOTALES	43	100.00%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el EDP	Porcentaje de ejecución
\$57,491,268.44	\$50,483,406.88	\$7,007,861.56	88%

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

28 Enero 2023

FECHA



SELLO INSTITUCION