



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - DICIEMBRE**

	Obra	PRESUPUESTO			Presupuesto Ejecutado 2024	NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado 2024		Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1	CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ (B), Sector Las Colinas	1,837,788.12	1,721,111.45		X					EJECUTADA
2	CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ HORIZONTAL (SEGUNDA), SECTOR LOS PRADO I	761,789.28	761,214.37		X					EJECUTADA
3	CONST. DE REGISTRO C/ ANTONIO DE LA MASA, SECTOR BARRIO LINDO	358,927.60	552,900.27		X					EJECUTADA
4	Construcción de aceras y contenes C/ José Reyes, Villa Graciela	1,904,073.36	1,900,950.13		X					EJECUTADA
5	CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ LAS PIEDRAS, SECTOR VILLA ESPERANZA	1,167,738.60	1,167,729.60		X					EJECUTADA
6	CONST. DE ACERAS, C/ DIOS PROVEERA, SECTOR LAS CAOBA	632,394.00	632,394.00		X					EJECUTADA
7	Construcción de aceras y contenes C/ María Molina, Elio María Montas	2,373,532.56	2,373,532.56		X					EJECUTADA
8	Construcción de Aceras y Contenes C/ Francisco Richiez, Los Platanitos	1,755,422.49	1,651,107.32		X					EJECUTADA
9	Construcción de Puente peatonal C/ PENIEL , Villa Cristal	2,418,638.33	2,915,690.71		X					EJECUTADA
10	TERMINACION DE LOCAL COMUNITARIO (FEMUCABAL)	3,698,128.67	3,698,122.71		X					EJECUTADA
11	CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ LAS CAYENAS, SECTOR VILLA PARAISO	2,064,809.04	1,797,157.97		X					EJECUTADA





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – DICIEMBRE**

	Obra	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado 2024	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
12	CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ NO. 6, ANAMUYA	756,750.12	756,750.00		X				EJECUTADA
13	Construcción de aceras y contenes C/ Primera, Marino Vazques, Los Rosales II	1,043,730.58	984,544.24		X				EJECUTADA
14	TERMINACION DE FUNERARIA MUNICIPAL, SECTOR VILLA AUDILIA (SANTANA)	4,597,646.36	4,595,755.39		X				EJECUTADA
15	CONST. DE DRENAJE PLUVIAL, SECTOR LA PANGOLA	2,322,052.34	2,877,070.73		X				EJECUTADA
16	CONST. DE PUENTE TIPO CAJON, SECTOR DON SERGIO CASTILLO	4,820,683.67	4,820,684.00		X				EJECUTADA
17	CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ JOSE MARIA ROBLES, BRISAS DEL LLANO	1,239,321.72	1,239,322.00		X				EJECUTADA
18	Construcción de Aceras y Contenes C/B, Sector Brisas de Las Colinas	2,842,392.00	2,842,392.00		X				EJECUTADA
19	Reparación de camino vecinal 1.20Km, Puerto Escondido	2,790,164.23	2,783,089.68	661,878.00	X				EJECUTADA
20	CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ FELIX MARIA RUIZ, SECTOR ELIO MARIA MONTAS	4,876,561.54	4,863,818.40		X				EJECUTADA
21	Construcción de 7 Badenes en Diferentes Puntos, El Obispado	1,310,447.78	1,306,795.29		X				EJECUTADA
22	Construcción de aceras y contenes C/ Islaurel, Brisas de Las Colinas	2,664,533.76	532,906.75	2,131,624.00	X				EJECUTADA





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – DICIEMBRE**

	Obra	PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado 2024	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar		
23	REPARACION CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR DE HATO DE MANA	1,354,140.95	1,255,905.28	96,607.84	X				EJECUTADA	
24	TERMINACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL, SECTOR LA FLORIDA	3,573,401.15	2,795,725.27		X				EJECUTADA	
25	Construcción de aceras y contenes C/ María Trinidad Sánchez, La Pangola	1,813,549.58	362,709.91	1,450,839.67	X				EJECUTADA	
26	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SECTOR LA ENEA	1,969,706.84	393,941.36				X		EN EJECUCIÓN	
27	Construcción de Aceras y Contenes C/ Rijo Tata, Villa Jerusalén	3,081,896.16	1,602,684.79	835,741.81		X			EN EJECUCIÓN	
28	Construcción de aceras y contenes C/ Mariano Azuela, Villa María	737,987.04		147,597.40			X		EN EJECUCIÓN	
29	Encalchado de la carretera camino al Peñoncito, Santa Clara	2,130,000.00	0.00					X	CONTRATAD/	
30	CONTINUACION DE ENCACHE DE CAÑADA, EL OBISPADO	1,350,000.00	0.00					X	CONTRATAD/	
31	Construcción de Aceras y Contenes C/ Victoriano Pepén (desde la escuela, esq. Lorenzo Sánchez), Los Coquitos	569,748.48	0.00					X	CONTRATAD/	
32	Construcción de aceras y contenes C/ Padre Billini esq. Elpidio Cedano, San Francisco	971,709.98	0.00					X	CONTRATAD/	
33	CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/, SECTOR LOS PRADO I	861,996.24						X	CONTRATAD/	





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023

NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – DICIEMBRE

Obra	PRESUPUESTO				NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
	Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado 2024	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar		
34 CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ NICOL (MADERA NICOL), SECTOR VILLA GRACIELA	461,086.08	0.00					X	CONTRATAD.	
35 CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ LOS GIRASOLES, SECTOR VILLA PARAISO	461,086.08	0.00					X	CONTRATAD.	
36 CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ LOS GIRASOLES, Sector Las Colinas	1,642,331.04	0.00					X	CONTRATAD.	
37 CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ EMELINDA CEDANO, SECTOR LA PANGOLA	986,916.84						X	CONTRATAD.	
38 CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ DR. CELIO STRUCH, LOS COQUITOS	389,478.42	0.00					X	CONTRATAD.	
39 CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ DORINDA, SECTOR LEO TAVAREZ	1,203,353.76	0.00					X	CONTRATAD.	
40 CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ DOMINGO ANTONIO CEDEÑO, BRISAS DEL LLANO	1,454,109.89						X	CONTRATAD.	
41 CONST. DE CONTENES Y ACERAS C/ MANUEL DE JESUS TERMINACION, SECTOR VILLA MARIA	832,749.12	0.00					X	CONTRATAD.	
42 ALCANTARILLADO PLUVIAL, SECTOR VILLA ESPERANZA	954,968.57	0.00					X	CONTRATAD.	
43 Construcción de aceras y contenes C/ El Naranja, Villa Graciela	1,479,143.40	0.00					X	SIN INICIAR	
44 CONST. DE CONTENES Y ACERAS, C/ BOULEVARD, SECTOR VILLA GRACIELA	1,573,505.64	0.00					X	SIN INICIAR	
<b>TOTALES</b>	<b>78,090,391.41</b>	<b>53,186,006.18</b>	<b>5,324,288.72</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		






**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO -- DICIEMBRE**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	25	57%
Obras en Proceso	3	6.82%
Obras Sin Iniciar	16	36.36%
<b>TOTALES</b>	<b>44</b>	<b>100.00%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
\$78,090,391.41	\$58,510,294.90	\$19,580,096.51	75%

  
Firma autorizada Alcaldía

29/2/2024  
Fecha

Sello Institución



ALCALDIA MUNICIPIO HIGÜEY  
LA ALTAGRACIA, REP. DOM  
2020-2024

DIRECCION DE DESARROLLO  
SOCIAL Y PARTICIPACION  
COMUNITARIA