

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			110,876,340.00	0.00	0.00	0.00	110,876,340.00	-10,879,717.31	99,996,622.69	0.00	3,573,306.91	3,573,306.91	0.00	3,573,306.91	96,423,315.78
01	0051			Aceras y Contenes en Diferentes Puntos de la Ciudad		2	1,607,179.00	0.00	0.00	0.00	1,607,179.00	0.00	1,607,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,179.00
01	0052			Aceras y Contenes C/ Marginal La Sirena		2	2,421,881.00	0.00	0.00	0.00	2,421,881.00	0.00	2,421,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,881.00
01	0053			Colocación de Muros de Jersey Salida Para Yuma		2	3,336,004.00	0.00	0.00	0.00	3,336,004.00	0.00	3,336,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,004.00
01	0054			Badenes Tipo B Diferentes Puntos de la Ciudad		2	1,047,994.00	0.00	0.00	0.00	1,047,994.00	750,000.00	1,797,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,994.00
01	0055			Badenes Tipo A diferentes puntos de la ciudad		2	1,107,094.00	0.00	0.00	0.00	1,107,094.00	750,000.00	1,857,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,094.00
01	0056			Encalchado De Calles en Varios Puntos de La Ciudad (Incluye Camino Vecinal a La Estancia)		2	20,356,188.00	0.00	0.00	0.00	20,356,188.00	3,500,000.00	23,856,188.00	0.00	1,045,557.80	1,045,557.80	0.00	1,045,557.80	22,810,630.20
01	0057			Construcción puente tipo cajón para conectar Los Prados I con Los Prados II		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0058			Construcción aceras y contenes PPM 2022	X	2	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00	-78,377,925.74	622,074.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,074.26
01	0059			Construcción de Puente Tipo Cajón C/ Peniel, Villa Cristal II (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,621.67	1,671,621.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,621.67
01	0060			Construcción Puente Peatonal Los Platanitos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,785.08	1,458,785.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,785.08
01	0061			Construcción de Aceras y Contenes C/ Antonio De La Masa, Barrio Lindo (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,554.88	278,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,554.88
01	0062			Construcción de Aceras y Contenes C/ Los Ríos de Anamuya (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,299.28	159,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,299.28
01	0063			Construcción de Aceras y Contenes C/ A, Los Prados, Villa Cerro (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,709.28	1,203,709.28	0.00	566,851.04	566,851.04	0.00	566,851.04	636,858.24
01	0064			Construcción de Aceras y Contenes C/ Caminero, Las Palmas, Villa Cerro (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,305.37	233,305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,305.37
01	0065			Construcción de Aceras y Contenes C/ Manuel Nuñez, Villa Cerro (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,584.65	948,584.65	0.00	919,178.53	919,178.53	0.00	919,178.53	29,406.12

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0066			Construcción de Aceras y Contenes C/ Agustín Guerrero (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,729.13	516,729.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,729.13
01	0067			Construcción de Aceras y Contenes C/ Politécnico, Villa Cerro (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,556.76	713,556.76	0.00	691,436.49	691,436.49	0.00	691,436.49	22,120.27
01	0068			Construcción de 2 Badenes, Doña Fema (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,994.06	198,994.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,994.06
01	0069			Señalización y Pintura de Vías Publicas, Casco Urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	350,283.05	350,283.05	0.00	350,283.05	2,149,716.95
01	0070			Construcción de Aceras y Contenes Calle Úrsula Morel, Los Platanitos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,382.61	2,196,382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,382.61
01	0071			Construcción de Aceras y Contenes C/ Francisco Richiez, Los Platanitos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,104.85	801,104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,104.85
01	0072			Construcción de Aceras y Contenes C/ 12, Los Ríos de Anamuya I y II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,876.26	1,208,876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,876.26
01	0073			Construcción de Aceras y Contenes C/ 6, Los Ríos de Anamuya I y II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.13	289,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.13
01	0074			Reparación de Aceras y Contenes Calle Radio Sol (Principal), Brisas del LLano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,137.44	1,499,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,137.44
01	0075			Continuación de Encache de Cañada, 21 de Enero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0076			Reparación de Aceras y Contenes Calle Dr. Celio Struch, Los Coquitos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,793.92	1,337,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,793.92
01	0077			Construcción de Aceras y Contenes C/ Victoriano Pepén (desde la escuela, esq. Lorenzo Sánchez), Los Coquitos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,183.17	162,183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,183.17
01	0078			Reparación de Aceras y Contenes C/ Manuel Emilio Gómez, Nazaret			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,744.71	1,327,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,744.71
01	0079			Construcción de Badén tipo A Calle Emilio Gómez esq. Dr. Canales, Nazaret			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,330.10	142,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,330.10
01	0080			Construcción de Aceras y Contenes C/ Altgracia Nelis, Las Caobas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,448.09	1,564,448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,448.09
01	0081			Construcción de Badén C/ Apocalipsis esq. Julio Mejía, Las Caobas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,862.88	136,862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,862.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0082			Construcción de Aceras y Contenes C/ Pastoral, Villa Esperanza			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,775.12	1,507,775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,775.12
01	0083			Construcción de Aceras y Contenes C/ Las Piedras, Villa Esperanza			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,098.80	492,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,098.80
01	0084			Construcción de Aceras y Contenes C/ Dorinda Areché, Lotificación Leo Tavárez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,880.30	1,499,880.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,880.30
01	0085			Construcción de Aceras y Contenes C/ Rijo Tata, Villa Jerusalén			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,097.06	1,999,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,097.06
01	0086			Construcción de Aceras y Contenes C/ Los Tubos, La Cabrera			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,977.49	1,327,977.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,977.49
01	0087			Construcción de Aceras y Contenes C/ José Martí, La Cabrera			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,276.61	762,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,276.61
01	0088			Construcción de aceras y contenes C/ Hugo Eduardo Polanco Brito, Villa María			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,478.78	769,478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,478.78
01	0089			Construcción de aceras y contenes C/ Manuel de Jesús, Villa María			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,786.30	1,427,786.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,786.30
01	0090			Construcción de aceras y contenes C/ Mariano Azuela, Villa María			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,660.90	496,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,660.90
01	0091			Construcción de aceras y contenes C/ Máximo Grullón, Elio María Montás			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,216.35	1,716,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,216.35
01	0092			Construcción de aceras y contenes C/ María Molina, Elio María Montas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,764.17	283,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,764.17
01	0093			Construcción de 6 badenes, San Francisco			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,431.97	1,275,431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,431.97
01	0094			Construcción de aceras y contenes C/ Padre Billini esq. Elpidio Cedano, San Francisco			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,553.56	224,553.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,553.56
01	0095			Construcción de 7 Badenes en Diferentes Puntos, El Obispado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,949.31	921,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,949.31
01	0096			Encache de Cañada, El Obispado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,160.41	578,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,160.41
01	0097			Construcción de aceras y contenes C/ El Buen Pastor, Los Prados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,078.39	836,078.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,078.39
01	0098			Construcción de 8 Badenes en diferentes puntos, Los Prados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,774.18	1,106,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,774.18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0099			Construcción de Puente peatonal, Villa Cristal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0100			Construcción de aceras y contenes C/ Homero Gonzáles Mena, Residencial Anacaona			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,762.40	1,697,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,762.40
01	0101			Construcción de aceras y contenes C/ Patria Mirabal, Residencial Anacaona			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,014.13	302,014.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,014.13
01	0102			Construcción de aceras y contenes C/ Quisqueya, Sajoul			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,733.52	1,956,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,733.52
01	0103			Construcción de aceras y contenes C/ Emilio Morel, Los Rosales II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,650.33	563,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,650.33
01	0104			Construcción de aceras y contenes C/ Primera, Marino Vazques, Los Rosales II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,996.90	698,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,996.90
01	0105			Construcción de 4 Badenes en diferentes puntos, Los Rosales II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,463.49	545,463.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,463.49
01	0106			Construcción de Aceras y Contenes C/B, Las Colinas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,740.49	1,999,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,740.49
01	0107			Construcción de aceras y contenes C/ Islaurel, Brisas de Las Colinas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,217.29	1,959,217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,217.29
01	0108			Construcción de aceras y contenes C/ Rodríguez Aristy, La Pangola			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,997.53	1,312,997.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,997.53
01	0109			Construcción de aceras y contenes C/ María Trinidad Sánchez, La Pangola			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,457.86	1,343,457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,457.86
01	0110			Construcción de aceras y contenes C/ Emelinda Cedano, La Pangola			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,523.05	343,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,523.05
01	0111			Construcción de aceras y contenes C/ Los Girasoles, Villa Paraiso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,110.09	1,698,110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,110.09
01	0112			Construcción de aceras y contenes C/ Las Cayenas, Villa Paraiso			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,640.92	301,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,640.92
01	0113			Construcción de aceras y contenes C/ José Reyes, Villa Graciela			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,538.80	1,347,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,538.80
01	0114			Construcción de aceras y contenes C/ El Naranjo, Villa Graciela			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,312.56	652,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,312.56

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0115			Construcción de aceras y contenes C/ 2da. (Horizontal), Los Prados I			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,945.07	1,999,945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,945.07
01	0116			Construcción de aceras y contenes C/ B, Los Prados II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,191.59	1,320,191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,191.59
01	0117			Construcción de aceras y contenes C/ D, Los Prados II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,792.39	679,792.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,792.39
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			5,481,774.00	0.00	0.00	0.00	5,481,774.00	19,795,889.96	25,277,663.96	0.00	2,245,534.67	2,245,534.67	0.00	2,245,534.67	23,032,129.29
02	0051			Bacheos Técnicos en diferentes puntos de la ciudad		2	2,981,774.00	0.00	0.00	0.00	2,981,774.00	2,000,000.00	4,981,774.00	0.00	1,767,745.43	1,767,745.43	0.00	1,767,745.43	3,214,028.57
02	0052			Suministro e Instalación de Semáforos en distintos puntos de la ciudad.		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	0.00	477,789.24	477,789.24	0.00	477,789.24	3,522,210.76
02	0053			Reparación de Camino Vecinal, Los Chacaros (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,100.42	675,100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,100.42
02	0054			Reparación de Camino, Hato de Mana (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	0056			Reparación Camino Santana Cruce Las Yayas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	0057			Encalchado de la carretera camino al Peñoncito, Santa Clara			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,232.05	1,994,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,232.05
02	0058			Reparación Camino Vecinal 2.32Km, Guainabano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,261.86	3,002,261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,261.86
02	0059			Reparación de camino vecinal El Calichal 1.60Km, Sección El Guanito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,806.79	1,933,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,806.79
02	0060			Reparación de camino vecinal (Tramo Callejón de La Piña a Salida del Alto de La Paloma), Los Mangos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,135.22	1,131,135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,135.22
02	0061			Arreglo Callejón de Florinda, Los Mangos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,698.50	863,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,698.50
02	0062			Reparación de camino vecinal 1.20Km, Puerto Escondido			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,848.33	2,001,848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,848.33
02	0063			Reparación de Camino Vecinal 1.60 Km, La Llanada del Cerro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,806.79	1,993,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,806.79

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	6,753,629.65	9,753,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753,629.65
03	0051			Construcción de cancha en el sector de Anamuya		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0052			Construcción de Cancha Villa Progreso (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
03	0053			Terminación del Techado Cancha de Savica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838,629.65	3,838,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838,629.65
03	0054			Terminación de Cancha Deportiva, Villa Hortencia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	750,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
04	0051			Reparaciones de diferentes Canchas de Baloncesto		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
04	0052			Reparación Play de Baseball		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	496,847.07	496,847.07	0.00	496,847.07	4,503,152.93
06	0051			Reparación de diferentes parques		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	496,847.07	496,847.07	0.00	496,847.07	503,152.93
06	0052			Reparación y Remodelación del Parque Central 15 de Agosto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,599.61	9,633,599.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,599.61
07	0051			Construcción de Local Comunitario EL Guanito (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
07	0052			Terminación de Centro Comunal Doña Fema (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,792.46	897,792.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,792.46
07	0053			Construcción de Capilla, La Chinola (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
07	0054			Centro Comunal Los Guineos (PPM 2021)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
07	0055			Terminación de Centro de Desarrollo Integral, Paraje Naranja de China			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
07	0056			Construcción de funeraria, Villa Audilia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,807.15	2,835,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,807.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	3,477,752.23	3,977,752.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977,752.23
08	0051			Reparación de diferentes Centros Comunales		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
08	0052			Construcción de Centro de Desarrollo Integral, La Florida			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,752.23	1,977,752.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,752.23
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			18,745,000.00	0.00	0.00	0.00	18,745,000.00	0.00	18,745,000.00	0.00	3,749,000.00	3,749,000.00	0.00	3,749,000.00	14,996,000.00
11	0051			Símbolos Patrios y Ornamentación Para la Plazas Históricas de la Ciudad		2	18,745,000.00	0.00	0.00	0.00	18,745,000.00	0.00	18,745,000.00	0.00	3,749,000.00	3,749,000.00	0.00	3,749,000.00	14,996,000.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,528,508.55	6,528,508.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528,508.55
21	0051			Construcción drenaje pluvial en la calle Paseo de los Locutores, sector Savica		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
21	0052			Construcción de Alcantarillado entre los Villa Audilia y los Memizos,		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21	0054			Construcción de Drenaje Pluvial C/ Melida Rodríguez, Juanico Cedano y Juana Saltitopa, Los Soto Abajo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,508.55	3,528,508.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,508.55
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,964,423.96	1,964,423.96	0.00	1,964,423.96	2,035,576.04
23	0051			Compra y Colocación de Lamparas en las vías publicas		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,964,423.96	1,964,423.96	0.00	1,964,423.96	2,035,576.04
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,365,832.44	2,865,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,832.44
24	0051			Construcción de Imbornales en diferentes puntos de la ciudad		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,365,832.44	2,865,832.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,832.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7044

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							147,603,114.00	0.00	0.00	0.00	147,603,114.00	40,425,495.13	188,028,609.13	0.00	12,029,112.61	12,029,112.61	0.00	12,029,112.61	175,999,496.52

Preparado por

Revisado por

Aprobado por