



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERÍODO ENERO -MAYO
FECHA INFORME: 01/06/2021



	BLOQUE	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		PORCENTAJE DE EJECUCION
			ESTIMADO	EJECUTADO	
1	SUR	Construcción de Aceras y Contenes, C/ Dios Proveerá	\$ 540,000.00	\$ 103,982.92	19.26%
2	SUR	Construcción de Aceras, Contenes y Dos Badenes, C/ Roselia Cedeño	\$ 1,420,904.79	\$ 275,371.34	19.38%
3	SUR	Construcción de Puente Peatonal, Detrás del CURE	\$ 1,151,136.34	\$ 223,090.21	19.38%
4	SUR	Construcción de 6 Badenes, Diferentes Calles	\$ 566,078.61	\$ -	0.00%
5	SUR	Construcción de Aceras y Contenes, C/ Cristo Rey	\$ 1,111,287.90	\$ -	0.00%
6	SUR	Construcción de Aceras y Contenes, C/ Anacaona y C/ René Del Risco Bermudez (Bloque Sur PPM)	\$ 1,204,816.22	\$ -	0.00%
7	SUR	CONSTRUCCION CONTENES Y ACERAS C/ 5TA (LA SANGRIJUELA)	\$ 273,674.54	\$ 273,674.54	100.00%
8	SUR	Construcción de Aceras y Contenes, C/ Joaquin Balaguer	\$ 778,031.79	\$ -	0.00%
9	SUR	Construcción de Aceras y Contenes C/ Juan Nepuceno Ravelo, Elio María Montás	\$ 1,459,651.42	\$ 1,084,130.44	74.27%
10	SUR	Construcción de Aceras y Contenes C/ Felix María Ruiz, Elios María Montas	\$ 550,000.00	\$ 110,000.00	20.00%
11	OESTE	Terminación de Aceras y Contenes C/ Principal	\$ 851,680.00	\$ 164,338.91	19.30%
12	OESTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ Sta., Las Chinolas	\$ 600,000.00	\$ -	0.00%
13	OESTE	Suministro y Colocación de Barandas del Puente, Los Palitos	\$ 131,120.00	\$ 25,411.06	19.38%
14	OESTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ Nuevo Amanecer, Los Prados	\$ 113,385.00	\$ 113,385.00	100.00%
15	OESTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ Duarte, Los Prados	\$ 648,441.04	\$ 574,012.03	88.52%
16	OESTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ El Oasis, Los Prados	\$ 302,148.27	\$ 292,779.22	96.90%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL AÑO 2021

NIVEL DE AVANCE PERÍODO ENERO -MAYO

FECHA INFORME: 01/06/2021



17	OESTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ Higüero	\$ 1,161,382.41	\$ -	0.00%
18	OESTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ Bienvenida Ruiz	\$ 664,726.19	\$ -	0.00%
19	OESTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ H	\$ 1,510,741.34	\$ -	0.00%
20	OESTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ Feliciano Robles	\$ 500,000.00	\$ -	0.00%
21	OESTE	Terminación Verja Perimetral Del Play, Villa Cristal	\$ 1,184,477.98	\$ -	0.00%
22	OESTE	Techado de Gradadas del Play, Villa Cristal	\$ 317,732.98	\$ -	0.00%
23	OESTE	Continuación Construcción Centro Comunal Doña Fema (PPM 2019)	\$ 1,054,374.74	\$ -	0.00%
24	OESTE	Construcción de Puente C/ Peniel	\$ 2,125,721.56	\$ -	0.00%
25	NORTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ José María Robles, Brisas del Llano II	\$ 168,459.49	\$ 32,647.44	19.38%
26	NORTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ Gregorio Luperón	\$ 1,369,831.85	\$ -	0.00%
27	NORTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ 27, Anamuya II	\$ 1,800,495.37	\$ -	0.00%
28	NORTE	Construcción de Aceras y Contenes C/ 25, Anamuya II (Bloque Norte PPM)	\$ 199,504.63	\$ -	0.00%
29	NORTE	CONSTRUCCION DE CONTENES, ACERAS Y ALCANTARILLADOS SECTOR ANAMUYA I	\$ 2,026,685.08	\$ 2,026,685.08	100.00%
30	NORTE	Encache de Cañada Sector 21 de Enero (2020)	\$ 1,325,819.86	\$ 1,244,944.85	93.90%
31	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Los Caballeros	\$ 683,610.46	\$ 132,483.62	19.38%
32	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Jose Reyes	\$ 511,763.63	\$ 99,179.09	19.38%
33	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Antonio De La Masa	\$ 300,000.00	\$ 58,140.00	19.38%
34	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Marino Vásquez	\$ 1,014,085.13	\$ 196,529.69	19.38%
35	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Baldomero Gonzales	\$ 986,000.00	\$ 191,086.80	19.38%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL AÑO 2021

NIVEL DE AVANCE PERÍODO ENERO -MAYO

FECHA INFORME: 01/06/2021



36	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ A, Brisas de las Colinas	\$ 1,573,884.17	\$ 291,285.68	18.51%
37	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Patricio Veloz, Brisas de las Colinas	\$ 427,000.00	\$ 82,752.60	19.38%
38	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Migdonio Cedano	\$ 1,425,104.24	\$ -	0.00%
39	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Pastor Poueriet	\$ 575,000.00	\$ -	0.00%
40	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Orlando Martínez, La Pangola Abajo	\$ 997,089.29	\$ 192,441.60	19.30%
41	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ José Martí, La Pangola Abajo	\$ 1,133,056.31	\$ -	0.00%
42	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Los Girasoles, Las Colinas	\$ 867,000.00	\$ -	0.00%
43	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Solo Jehova es el Poder, Las Palmas	\$ 540,090.03	\$ -	0.00%
44	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Salmo 23, Las Palmas	\$ 589,189.12	\$ -	0.00%
45	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Camirero, Las Palmas (Bloque Villa Cerro PPM)	\$ 317,256.00	\$ -	0.00%
46	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Narciso Gonzales, Las Palmas	\$ 517,428.91	\$ -	0.00%
47	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ A (La Principal), Los Prados	\$ 1,653,446.94	\$ -	0.00%
48	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ C (Enlaza con el Politecnico), Los Prados	\$ 847,000.00	\$ -	0.00%
49	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Manuel Nuñez	\$ 1,224,721.93	\$ -	0.00%
50	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Jose Francisco Peña Gómez	\$ 776,000.00	\$ -	0.00%
51	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Nicole, Villa Graciela	\$ 1,361,555.64	\$ -	0.00%
52	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Bulevar, Villa Graciela	\$ 639,000.00	\$ -	0.00%
53	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ U, Villa Jardín	\$ 740,263.26	\$ -	0.00%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL AÑO 2021

NIVEL DE AVANCE PERÍODO ENERO -MAYO

FECHA INFORME: 01/06/2021



54	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Jose Augusto Guerrero, Villa Jardín	\$ 717,602.14	\$ -	0.00%
55	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ General Pedro Santana, Villa Jardín	\$ 543,866.88	\$ -	0.00%
56	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Jesucristo, El Buen Pastor (Rijo Cruz)	\$ 1,446,534.84	\$ -	0.00%
57	VILLA CERRO	Continuación de Alcantarillado C/ 16 de Agosto	\$ 1,499,382.28		0.00%
58	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Luis Julián Perez	\$ 554,000.00	\$ -	0.00%
59	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Abraham Ofi (2020)	\$ 946,290.82	\$ 760,219.44	80.34%
60	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Francisco Caamaño (2020)	\$ 648,235.04	\$ 574,306.10	88.60%
61	VILLA CERRO	Construcción de Aceras y Contenes C/ Hugo Polanco Brito (2020)	\$ 714,616.98	\$ -	0.00%
62	VILLA CERRO	Continuación Construcción Cancha Villa Progreso (PPM 2019)	\$ 1,330,929.19	\$ 903,442.27	67.88%
63	RURAL	Encalichado de Calles (6,000Mts3) en el bloque Rural PPM	\$ 5,411,544.00	\$ 266,012.00	4.92%
64	RURAL	Continuación Construcción Cancha de Baloncesto Hato de Mana (PPM 2019)	\$ 558,968.58	\$ 356,176.52	63.72%
65	RURAL	Construcción parque infantil, Los cerritos	\$ 1,282,000.00	\$ -	0.00%
66	RURAL	Construcción local comunitario El Guanito	\$ 1,500,000.00	\$ 290,700.00	19.38%
67	RURAL	Construcción local comunitario Los Guineos	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
68	RURAL	Remodelación de Capilla, La Lima	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.00%
69	RURAL	Construcción de Pozo Tubular con su Bomba, Los Cerritos	\$ 218,893.50	\$ -	0.00%
70	RURAL	Construcción de Alcantarilla, Los Chacaros	\$ 571,789.49	\$ -	0.00%
TOTALES			\$ 67,756,508.20	\$10,939,208.45	18.12%



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE HIGÜEY
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO
MUNICIPAL DEL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERÍODO ENERO -MAYO
FECHA INFORME: 01/06/2021



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENERO-MAYO 2021

RESUMEN	
TOTAL DE OBRAS	70
TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS	28
PORCENTAJE DE OBRAS CONTRATADAS	40.0%
OBRAS TERMINADAS	9
OBRAS EN EJECUCIÓN	19
OBRAS CONTRATADAS SIN INICIAR	0

REVISADO POR:

PREPARADO POR:

INDER DE JESÚS
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. EDDER ÁVILA
ENC. OBRAS MUNICIPALES